

Kärkölen Liikuntahalli

28.9.2020

Hei!

Työmaalla jatkuvat julkisivuelementtien asennus sekä vesikaton lämmön- ja vedeneristetyöt.

Tällä viikolla saadaan koulun puoleinen lape pohjahuopaan, sekä julkisivuelementit asennetaan hallin päätyn.



Pohjahuopa asennettu vesikatolla.





Julkisivun asentamista Virkatien puoleisessa päädystä.



Koulunpuoleisen sivun elementit pääosin asennettu.



VSS tiloissa tasoite- ja pohjamaalaustyöt käynnissä.



Vesijohtojen asennustyöt käynnissä molemmissa väestönsuojissa.

Työt jatkuvat vesikatolla ja ulkoseinillä seuraavat kaksi viikkoa. Tällä viikolla tulee työmaalle lisää lämmöneristeitä ja seinäelementtejä, jotka puretaan Virkatiellä kuorma-auton kyydistä työmaalle.

Oppilaiden ja kaikkien muidenkin on syytä kulkea edelleen varovasti Virkatiellä lisääntyneen liikenteen vuoksi!!!

Jos kysyttävää, olkaa yhteydessä

Terv, Antti Uski p. 040 5594333

antti.uski@pallasrakennus.fi