

Kärkölän Liikuntahalli

5.10.2020

Hei!

Työmaalla jatkuvat julkisivuelementtien asennus sekä vesikaton lämmön- ja vedeneristetyöt.

Isompi lape on nyt saatu pääosin pohjahuopaan.



Pohjahuopa asennettu vesikatolla.



Vesikattotöitä jatketaan seuraavaksi urheilukentän puoleisella sivulla.



Sisällä aloitettu 2 krs. pintabetonilattian valuvalmistelutyöt.



Maanvaraisen betonilattian lämmöneristeet ovat jo työmaalla. Seuraavaksi aloitetaan myös 1 krs. lattian valuvalmistelutyöt. Lattia valetaan kahdessa osassa.

Oppilaiden ja kaikkien muidenkin on syytä kulkea edelleen varovasti Virkatiellä lisääntyneen liikenteen vuoksi!!!

Jos kysyttävää, olkaa yhteydessä

Terv, Antti Uski p. 040 5594333

antti.uski@pallasrakennus.fi