

Hei!

Työmaalla on käynnissä sisätyövaiheita sekä ulkoseinien koolauksia ja panelointeja. Laatoitustyöt pesutiloissa ovat valmistumassa ja pukuhuoneiden lattiapinnoitteita tehdään tällä hetkellä väestönsuojissa.

Alakattotöitä tehdään vielä salin osalla, sekä järjestelmäkattoja aloitettu näyttämön ja porrashuoneen osalta

Maalaustyöt ovat pintamaalausvaiheessa. Tehostevärien maalaus käynnissä.

Välioviasennukset ovat käynnissä. Asennetaan metalliovia sekä kosteiden tilojen ovia.

Talotekniikan työvaiheina on atk kaapeloinnit ja av järjestelmien kaapelointi. Lämpösäteilijöiden asennukset ovat käynnissä. Valaisimet ovat pääosin asennettu.

Iv-kanava-asennukset ja koneet asennettu



Salin akustovillaa asennettu ja talotekniikka-asennukset käynnissä



Näyttämön alakattorirunko asennettu. Tekniikka-asennusten jälkeen tehdään korotettu lattia.



Kerhotilojen seinät maalattu. Seuraavaksi alakatto ja lattiaan vinyylilankku.



Pesutilojen lattiat laatoitettu.



Suihkuhuoneen laatoitukset tehty.



Vss tilojen lattiapinnoitukset valmistumassa.



Katsomon runko valmistumassa. Vanerin päälle asennetaan tumma matto.



Ulkoverhouksen asennus alkamassa

Jos kysyttävää, olkaa yhteydessä

Terv, Antti Uski p. 040 5594333

[antti.uski@pallasrakennus.fi](mailto:antti.uski@pallasrakennus.fi)