

Kärkölen Liikuntahalli

12.10.2020

Hei!

Työmaalla saadaan tällä viikolla valmiiksi julkisivuelementtien asennus sekä vesikaton pohjahuovat.

Julkisivujen täydentävät pellitykset ja paneelaukset tehdään myöhemmin.

Rakennuksen sisäpuolella on aloitettu lattian kapilaaritöt. Tämän jälkeen asennetaan lattian lämmöneristeet.





Parvella on valettu pintalattiasta puolet ja sen päälle on jo varastoitu iv-koneen osia



Parven toinen puoli valetaan tällä viikolla. Käynnissä on valuvalmistelut!



VSS tiloissa on väliseinät tehty ja siellä on sähkö- ja ilmanvaihtoasennukset käynnissä!

Suuremmat tavarantoimitukset on nyt saatu hoidettua työmaalle. Katualueella tapahtuu kuorman purkuja enää harvoin.

Muistutetaan koululaisia käyttämään kevyenliikenteen väylää ja suojatietä koulumatkalla!

Jos kysyttävää, olkaa yhteydessä

Terv, Antti Uski p. 040 5594333

antti.uski@pallasrakennus.fi