Alustava aikataulusuunnitelma, Opintien koulu, Kärkölän kunta

Toimenpide	Aikataulu	Vastuutaho
Sisäilman olosuhdemittaukset A-, B- ja C-osa Korjaustöille urakoitsijan etsintä	vko 36-38/2018 vko 36-39/2018	Sisäilmatalo Kärki Oy, tekninen toimi
Olosuhdemittausten raportointi Korjausalueiden alustava lohkojako	vko 39/2018 vko 39-40/2018	Sisäilmatalo Kärki Oy, tekninen toimi
Kuntotutkimusraportti valmis, julkaisu Tiedote valmis, julkaisu	vko 40/2018 vko 40/2018	Sisäilmatalo Kärki Oy, tekninen toimi
Raportin esittely, käsittely ja tiedote sisäilmatyöryhmässä	vko 40-41/2018	Sisäilmatalo Kärki Oy, tekninen toimi, sisäilmatyöryhmä
Tiedotustilaisuus	vko 41/2018	Sisäilmatalo Kärki Oy, tekninen toimi
Korjaustyöt: Korjaustöiden sopiminen koulun kanssa • Aikataulutus lohkoittain • Koulun toiminnan sovittaminen korjauksiin • Suojaukset • Osastoinnit • Alipaineistus • Kulkureitit • Tavaroiden puhdistustoimenpiteet • Urakoitsija suunnittelee viikkotiedotteet henkilökunnalle korjauksen etenemisestä eri vaiheissa 1. Vaihe, korjaustöiden aloitus A- ja C-osista • A-osan käytävien alakattotilojen kuitusidonta ja puhdistus • C-osan ruokalan ulkoseinärakenteet • C-osan kirjastotilan katto • A-osan kellarin alipaineistaminen ja sulkeminen • Ryömintätilojen alipaineistaminen ylempiin tiloihin nähden 2. Vaihe • A-osan 1.krs opetustilojen ulkoseinien tiivistyskorjaukset • A-osan 1.krs opetustilojen alakattotilojen kuitusidonta ja puhdistus • C-osan 2.krs tilojen ulkoseinien tiivistyskorjaukset • Liikuntasalin länsipäädyn seinän korjaus ulkokautta	vko 42/2018 vko 42-48/2018 vko 46/2018 – 10/2019	Koulu, urakoitsija, tekninen toimi Urakoitsija, säännöllinen laadunvalvonta esim. ulkopuolisen valvojan toimesta

• B-osan alakattotilojen kuitusidonta ja puhdistus 3. Vaihe • A-osan 2.krs opetustilojen ulkoseinien tiivistykset • A-osan 2.krs opetustilojen alakattotilojen kuitusidonta ja puhdistus • C-osan 1.krs ulkoseinien tiivistyskorjaus 4.Vaihe • B- ja C-osien aulatilojen alapohjakorjaukset sekä tiivistykset • Ilmanvaihdon nuohous ja säätö • Ilmanvaihdon päätelaitteiden muutokset tuloilman leviämisen parantamiseksi Korjaustyö valmis	vko 11-25/2019 vko 26-36/2019 vko 37/2019	
Tiedotus • Tiedottaminen korjaustyöstä tapahtuu urakoitsijan tekemien viikkotiedotteiden avulla. • Koteihin tiedotetaan korjausten etenemisestä n. 2kk jaksoissa. • Tiedotustilaisuus korjausten etenemisestä pidetään toukokuussa 2019 ennen koulujen loppumista.		Tekninen toimi, valvoja, urakoitsija
Jälkiseuranta esim. • Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus ja paine-eromittaukset • Sisäilmastokysely		

Sisäilmatalo Kärki Oy
Kuopiossa 30.8.2018

Miikka Kronqvist
Asiantuntija, RI